

Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Inwestor:

Gmina Lidzbark
Ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark

Nazwa obiektu:

Budynek sanitarno – szatniowy na stadionie miejskim w Lidzbarku, zadaszenie trybun, odcinek drogi oraz ogrodzenie

Adres budowy:

Działka nr 40,41, Lidzbark

Podstawa opracowania:

1. Mapa sytuacyjno- wysokościowa skala 1:500
2. Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Burmistrza Lidzbarka
3. Pomiary uzupełniające oraz uzgodnienia z Inwestorem w terenie

Zakres robót:

Przedmiotem opracowania dokumentacji inwestycji jest remont budynku sanitarno – szatniowego na stadionie miejskim w Lidzbraku

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji:

- wykonanie wykopów pod ławy i stopy fundamentowe
- prace zbrojarskie
- prace betonowe
- prace murowe
- wykonanie ścian działowych
- wykonanie elementów konstrukcyjnych podciągów, nadproży
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej
- wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych oraz podłóg
- wykonanie instalacji sanitarnej oraz elektrycznej
- wykonanie elementów wykończeniowych
- wykonanie ogrodzenia terenu oraz zagospodarowanie działki

Kolejność realizacji robót na działce

- Roboty konstrukcyjne
- Roboty instalatorskie
- Roboty wykończeniowe
- Zagospodarowanie działki

Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych

- wykonywanie prac zbrojarskich – ryzyko okaleczenia się lub przebicia prętem
- wykonywanie robót elektrycznych- ryzyko porażenia prądem

- wykonywanie prac wykończeniowych- ryzyko okaleczenia się lub porażenia prądem w wyniku używania elektronarzędzi
- prace na wysokości – ryzyko upadku z rusztowania

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych:

- zapoznanie pracowników zatrudnionych na budowie z zakresem niebezpieczeństwa przy poszczególnych fazach robót budowlanych bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót
- przeprowadzenie szkoleń z zakresu BHP oraz zasad przestrzegania przepisów podczas wypadku na budowie

Wskazanie środków technicznych zapobiegających niebezpieczeństwom:

- wyposażenie pracowników w odpowiednie środki techniczno- ochronne
- zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób niezatrudnionych
- zabezpieczenie placu budowy w niezbędne środki łączności
- wyposażenie budowy w podstawowe środki pierwszej pomocy
- odpowiednie składowanie materiałów budowlanych w odpowiednich miejscach, aby nie tarasowały i utrudniały dojazdu i dojścia
- wyposażenie placu budowy w niezbędne środki p.poż
- utwardzenie placu budowy w miejscach montażu, dojazdu pojazdów samochodowych i innego sprzętu pracującego na budowie

Przed zgłoszeniem budynku do budowy, obowiązkiem kierownika jest opracowanie i przedłożenie w organie nadzoru budowlanego dokumentów o podjęciu obowiązków kierownika budowy i zawiadomienie o rozpoczęciu budowy oraz sporządzenie planu BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, z dnia 3.07.2003r. (Dz. U. 120 poz. 1133 z 2003r.)